

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" Г.СОСНОГОРСКА

Адрес учреждения: 169500, РЕСП КОМИ, Г СОСНОГОРСК, УЛ ГОГОЛЯ, 7

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: (82149) 33937

Каремкина Наталья Владимировна и.о. директора

Исполнитель: Емельянцев Никита Владимирович, инженер по развитию СЦ г. Ухта

Коми филиала ПАО «Ростелеком»

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
<p><b>Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком?</b></p> <p><small>*Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛЭС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛЭС. ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в акт.</small></p> <p><small>Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)</small></p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО</b>		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»</b>		
2.1 Наличие ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Нет места в ТШ <input type="checkbox"/>	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендирирование)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	Наличие запаса ОК внутри ТШ
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
<b>3. Проверка оборудования</b>		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	Не было полки, установлена
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	КМУТ размещен на полке
3.2 Наличие ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	<u>Свет, норма</u>
3.2.2 Подключение КШ ч/з ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	

3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	Патч-корды проложены по направляющим и закреплены кабельными стяжками
3.8 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	

**Дополнительная информация:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Общая оценка состояния ТШ после проведения ППР

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
	<input checked="" type="checkbox"/>		



ФИО  
представителя  
Заказчика

Карякина Н.В.

Подпись

Карякина Н.В.

ФИО  
Исполнителя

Емельянец Н.В.

Подпись

Емельянец Н.В.